PUEBLA

MUNICIPIO	Tochimilco	# VIVIENDAS TERMINADAS **(Acumulado al bimestre reportado)**	13
COMUNIDAD	Santa Cruz Cuautomatitla	# VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	18
ORGANIZACION	Fundación Tosepan	% AVANCE PROMEDIO DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN	70%
TOTAL DE VIVIENDAS	100		
PERSONAS BENEFICIADAS	500 aproximadamente	% AVANCE DEL PROYECTO TOTAL	58%

A V A N C E S P R O Y E C T O

FECHA DE INICIO	OCTUBRE 2017	FECHA DE TERMINO	MARZO 2019

ACTIVIDAD	MARQUE EL MES A REALIZARSE TOMANDO COMO REFERENCIA LA FECHA DE INICIO *(MES 1, MES 2, MES 5, ETC)*																		
	OCT 1	NOV 2	DIC 3	ENE 4	FEB 5	MAR 6	ABR 7	MAY 8	JUN 9	JUL 10	AGO 11	SEP 12	OCT 13	NOV 14	DIC 15	ENE 16	FEB 17	MAR 18	COMENTARIOS
Desarrollo del proyecto																			
Identificación del padrón de beneficiarios																			
Diagnósticos de viviendas										Reforzam.									Diagnostico reforza
Formación de Comités																			
Diseño metodológico y establecimiento de acuerdos para la aplicación participativa de los recursos.																			
Diseño y operación del sistema de abasto de materiales de construcción.																			
Construcción de vivienda-escuela																			
Talleres de reforzamiento de vivienda alianza con PNUD																			
Diseño de programa de obra por vivienda a intervenir																			
Inicio de obra (Autoconstrucción)																			
Reconstrucción de viviendas																			
Número de viviendas terminadas					**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**6**	**3**								
Conclusión de obra																			